

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PORTAL DO SABER (CEMEI)


ENDEREÇO: RUA JOSÉ VIANA PEREIRA, S/N, SÃO JOSÉ, PORTALEGRE/RN

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

DATA SINAPI: ABRIL 2021

ITEM	SERVIÇO	VALORES	DIAS				TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 9.860,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.860,98
2.0	ESTRUTURAS E VEDAÇÕES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 4.685,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.685,58
3.0	COBERTURA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 10.963,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.963,36
4.0	PISOS	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 8.431,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.431,05
5.0	INSTALAÇÕES	FÍSICO (%)	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 42.368,81	R\$ 31.776,61	R\$ 31.776,60	R\$ -	R\$ 105.922,02
6.0	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ 38.096,24	R\$ 38.096,24	R\$ -	R\$ 76.192,48
7.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.209,01	R\$ 56.209,01
8.0	LOUÇAS, ROCHAS E METAIS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.821,56	R\$ 24.821,56
9.0	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.928,44	R\$ 8.928,44
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			R\$ 76.309,78	R\$ 69.872,85	R\$ 69.872,84	R\$ 89.959,01	R\$ 306.014,48
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 76.309,78	R\$ 146.182,63	R\$ 216.055,47	R\$ 306.014,48	


Rogian Matheus Batista Rego
 Engenheiro Civil Municipal
 Portaria: Nº 181/2021 GP/PMP