

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Ampliação do Posto de Saúde do Sítio Estrondo

Local: Sítio Estrondo, Zona Rural, Portalegre-RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre

Bases de Dados: CAERN 2020/11-ORSE 2021/05-SEINFRA 027.1 - SINAPI 202106 -COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - TODOS COM DESONERAÇÃO

Data: 31 de Agosto de 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
2	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO ESTRONDO	199.982,00	17,45%	14,96%	14,63%	13,05%	23,51%	16,41%	100,00' %'
			34.903,44	29.909,29	29.259,61	26.092,40	47.009,87	32.807,39	199.982,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.654,13	100,00%						100,00' %'
			4.654,13						4.654,13
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.394,14	100,00%						100,00' %'
			2.394,14						2.394,14
2.3	INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	23.952,15	100,00%						100,00' %'
			23.952,15						23.952,15
2.4	ESTRUTURA	39.030,24	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%			100,00' %'
			3.903,02	15.612,10	11.709,07	7.806,05			39.030,24
2.5	ALVENARIA	17.765,06		70,00%	20,00%	10,00%			100,00' %'
				12.435,54	3.553,01	1.776,51			17.765,06
2.6	COBERTURA	18.091,16						100,00%	100,00' %'
								18.091,16	18.091,16
2.7	ESQUADRIAS	18.140,62					100,00%		100,00' %'
							18.140,62		18.140,62
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.252,03				30,00%	70,00%		100,00' %'
						2.175,61	5.076,42		7.252,03
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23.449,38			30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
					7.034,81	7.034,81	9.379,76		23.449,38
2.10	REVESTIMENTO DE PISO	8.553,43			30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
					2.566,03	2.566,03	3.421,37		8.553,43
2.11	REVESTIMENTO DE PAREDE	18.616,48		10,00%	20,00%	20,00%	50,00%		100,00' %'
				1.861,65	3.723,30	3.723,30	9.308,23		18.616,48
2.12	REVESTIMENTO DE TETO	3.366,95			20,00%	30,00%	50,00%		100,00' %'
					673,39	1.010,09	1.683,47		3.366,95
2.13	PINTURA	14.021,37						100,00%	100,00' %'
								14.021,37	14.021,37
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	694,86						100,00%	100,00' %'
								694,86	694,86
		199.982,00	34.903,44	29.909,29	29.259,61	26.092,40	47.009,87	32.807,39	199.982,00
			34.903,44	64.812,73	94.072,34	120.164,74	167.174,61	199.982,00	199.982,00